

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Baja California	3	1	6
Baja California	6	1	6

Total: 3

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
BCN15150200525160	Conservación, Mantenimiento Y Ampliación De Centros De Salud De La Jurisdicción De Salud No. 2	ISESALUD 2	Baja California	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	ISESALUD BC	Salud	En Ejecución	2014	\$5,164,683	\$907,462	\$907,462	\$433,046	\$433,046	\$433,046	\$433,046	47.72	\$0	Vivienda	388,922	0.00	80.00	Financiera: avance físico y financiero corresponde a 24 centros de salud de la Jurisdicción Tijuana. / Física: avance físico y financiero corresponde a 24 centros de salud de la Jurisdicción Tijuana. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525373	Fortalecimiento De La Red De Frio Del Almacén General En Mexicali.	ISESALUD 7	Baja California	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	ISESALUD BC	Salud	En Ejecución	2014	\$1,853,601	\$1,108,761	\$1,108,761	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	403,226	0.00	75.00	Financiera: AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA RED DE FRIO DEL ALMACÉN GENERAL MEXICALI / Física: AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA RED DE FRIO DEL ALMACÉN GENERAL MEXICALI / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525466	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento De La Consulta Externa Del Hospital General Mexicali	ISESALUD 9	Baja California	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	ISESALUD BC	Salud	En Ejecución	2014	\$22,752,000	\$9,120,201	\$9,120,201	\$321,190	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	403,226	0.00	20.00	Financiera: AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL HG MEXICALI / Física: AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL HG MEXICALI / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.